

8	Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определить руководителем организации	ППР в РФ № 390 п.3	20.11.2019	
9	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности (средств пожарной сигнализации) указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки	ППР в РФ №390 п. 61	20.11.2019	
10	Заключить договора со специализированными организациями по монтажу и ремонту автоматической пожарной сигнализации, а также предусмотреть лицензию и акт приемки выполненных работ	ППР в РФ №390 п. 63	20.11.2019	
11	Со спального помещения старшей группы предусмотреть второй эвакуационный выход	СНиП 21.01-97 п.6.12; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1 п.4.4.9, п. 5.2.13	20.11.2019	
12	Ширина дверей основных эвакуационных выходов привести в соответствие требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности, а именно менее 1,20 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст. 4; СП 1.13130.2009 п. 5.2.13, 5.2.14	20.11.2019	
13	На объекте предусмотреть вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ст.83	20.11.2019	
14	В здании детского сада над дверями эвакуационных выходов предусмотреть световое табло "Выход"	ППР в РФ № 390 п.43	20.11.2019	
15	Возле блоков приемно-контрольных приборов (ПКП) от систем АПС вывести инструкции по их эксплуатации, а также о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем, предусмотреть схемы распределения шлей-	ППР в РФ №390 п.64	20.11.2019	